

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa serwerowni - System gaszenia SUG
ADRES INWESTYCJI : ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice
INWESTOR : Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
ADRES INWESTORA : ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice
WYKONAWCA ROBÓT : Gureco Paweł Gurbala
ADRES WYKONAWCY : Rudna Wielka 16/1
BRANŻA : P.POŻ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Gurbala

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczenia serwerowni Stałą Instalacją Gaśniczą IG-541			
1	ST-d.1	KNR AL-01 0101-02	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
2	ST-d.1	GG01	Przeszkolenie pracowników obsługi	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
3	ST-d.1	GG01	Opracowanie instrukcji obsługi i dokumentacji powykonawczej	kpl		
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
4	ST-d.1	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - DOR40	szt.		
			6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
5	ST-d.1	KNR AL-01 0403-02	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt.		
			6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
6	ST-d.1	KNR AL-01 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
7	ST-d.1	KNR AL-01 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
8	ST-d.1	KNR AL-01 0108-02	Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej)	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
9	ST-d.1	KNR AL-01 0108-02	Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej)	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
10	ST-d.1	KNR AL-01 0108-02	Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej)	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
11	ST-d.1	KNR AL-01 0404-15	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących p.analogię puszka PIP 3	szt.		
				szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
12	ST-d.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YnTKSY ekw. 1x2x0,8	m		
			90	m	90.000	
					RAZEM	90.000
13	ST-d.1	KNNR 5 0103-05	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
			170	m	170.000	
					RAZEM	170.000
14	ST-d.1	KNNR 5 0203-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte HDGs 3x2,5	m		
			55	m	55.000	
					RAZEM	55.000
15	ST-d.1	KNNR 5 0203-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte HDGs 2x1,0	m		
			90	m	90.000	
					RAZEM	90.000
16	ST-d.1	GG01	Montaż przepustów ognioodpornych	otw.		
			2	otw.	2.000	
					RAZEM	2.000
17	ST-d.1	GG01	Montaż klapy p.poż.	kpl		
			2	kpl	2.000	
					RAZEM	2.000
18	ST-d.1	GG01	Montaż butli z gazem	kpl		
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	ST- GG01		Montaż orurowania systemu gaszenia zgodnie z aksonometrią 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
20 d.1	ST- GG01		Montaż dysz 2	kpl kpl	 2.000	
					RAZEM	2.000
21 d.1	ST- GG01	KNR AL-01 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
22 d.1			Przeniesienie mikrofonu DSO do pomieszczenia ochrony 2	kpl kpl	 2.000	
					RAZEM	2.000