

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa serwerowni - Architektura
ADRES INWESTYCJI : Radomska 70
INWESTOR : PZOZ Starchowice
WYKONAWCA ROBÓT : Gureco Paweł Gurbala
ADRES WYKONAWCY : Rudna Wielka 16/1

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-05 0904-03 z.o.7.	Parapety P1 - demontaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1*1.8*0.12	m ³		
			m ³	0.216	
				RAZEM	0.216
3	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego (1.0*1.8)	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNKRB 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni 1*1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNNR-W 3 0301-02	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej (3.0*3.5-1*2.1)*0.15	m ³		
			m ³	1.260	
				RAZEM	1.260
6	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km 1.26*1.5	m ³		
			m ³	1.890	
				RAZEM	1.890
7	Kalkulacja własna	Demontaż drzwi drewnianych jednoskrzydłowych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 3*3.5-1*2.1	m ²		
			m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
9	KNR 2-22 0305-11	Spoinowanie płyt gipsowych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m ²		
		16.8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
11	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych 16.8	m ²		
			m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
12	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0333-20	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000